

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
O.P. 14
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61303
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO..

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modific	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-PROAGUA-2016-006	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	2,966,585.63	0.00	2,509,278.26	457,307.37	90	0.85	11	Desarenador/Medidor	62,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES DE 2 LINEAS DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LAS CAPTACIONES KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO												
	Sub-Total	2,966,585.63	0.00	2,509,278.26	457,307.37								
OOMAPAS-MD-2018-01	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,290,422.44	0.00	387,126.73	903,295.71	70	0.3	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA												
	Sub-Total	1,290,422.44	0.00	387,126.73	903,295.71								
OOMAPAS-MD-2018-02	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,809,290.57	0.00	542,787.17	1,266,503.40	70	0.3	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 2 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA												
	Sub-Total	1,809,290.57	0.00	542,787.17	1,266,503.40								
OOMAPAS-MD-2018-03	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	1,641,250.49	0.00	492,375.14	1,148,875.35	70	0.3	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 10 UBICADO EN EL EJIDO KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA												

	Sub-Total	1,641,250.49	0.00	492,375.14	1,148,875.35									
OOMAPAS-MD-2018-04	613 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua	31,032,264.14	0.00	15,966,585.71	15,065,678.43	60	0.51	14.2 Km.	M. Lineales Tuberia	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa	
	REPOSICION Y REHABILITACION DE 14.2 KM DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 16" CIB INTERCONEXION ENTRE LOS KM 76 Y 90 DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYTA, EN													
	Sub-Total	31,032,264.14	0.00	15,966,585.71	15,065,678.43									
OOMAPAS-MD-2018-05	613 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua	4,482,656.61	0.00	2,450,317.11	2,032,339.50	80	0.55	1	Pozo	25,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa	
	PERFORACION EN REPOSICION DE POZO 4, EQUIPAMIENTO, INTERCONEXION EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO													
	Sub-Total	4,482,656.61	0.00	2,450,317.11	2,032,339.50									
OOMAPAS-MD-2018-06	613 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua	6,460,997.06	0.00	4,253,039.39	2,207,957.67	85	0.66	1,2 Km.	M. Lineales Tuberia	30,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa	
	AMPLIACION E INTERCONEXION DE LINEA DE 12" Y 6" PARA REFORZAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE PUERTO PEÑASCO SONORA													
	Sub-Total	6,460,997.06	0.00	4,253,039.39	2,207,957.67									
	TOTALES	49,683,466.94	0.00	26,601,509.51	23,081,957.43									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA


DIRECTOR GENERAL
C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO, SONORA