

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO**, SONORA.

OP 13

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: **61303**

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00								
	<b>Sub-Total</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
OOMAPAS-PROAGUA-2016-006	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA MECANICO DE DESARENADORES DE 2 LINES DE 20" DE DIAMETRO, UNA LINEA DE 10" Y UNA DE 8" EN LOS CUERPOS DE TAZONES DE CADA UNO DE LOS 11 POZOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LOS MISMOS QUE COMPONEN LAS CAPTACIONES KENNEDY Y AGUA ZARCA EN PUERTO PEÑASCO	0.00	2,966,585.63	2,966,585.65	-0.02	100	100	11	Desarenador/Medidor	62,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,966,585.63</b>	<b>2,966,585.65</b>	<b>-0.02</b>								
OOMAPAS-MD-2018-01	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,290,422.44	1,290,422.44	0.00	100	100	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,422.44</b>	<b>1,290,422.44</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-MD-2018-02	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 2 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,809,290.57	1,809,290.57	0.00	100	100	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809,290.57</b>	<b>1,809,290.57</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-MD-2018-03	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 10 UBICADO EN EL EJIDO KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	0.00	1,641,250.49	1,641,250.48	0.01	100	100	1	Pozo	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**
**OP 13**
**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61303**
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALcantarillado Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,250.49</b>	<b>1,641,250.48</b>	<b>0.01</b>								
OOMAPAS-MD-2018-04	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua REPOSICION Y REHABILITACION DE 14.2 KM DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 16" CIB INTERCONEXION ENTRE LOS KM 76 Y 90 DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYTA, EN	0.00	31,032,264.14	25,994,077.97	5,038,186.17	0	0.51	14.2 Km.	M. Lineales Tuberia	10,500	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,032,264.14</b>	<b>25,994,077.97</b>	<b>5,038,186.17</b>								
OOMAPAS-MD-2018-05	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua PERFORACION EN REPOSICION DE POZO 4, EQUIPAMIENTO, INTERCONEXION EN EL EJIDO AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0.00	4,482,656.61	4,482,656.61	0.00	100	100	1	Pozo	25,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,482,656.61</b>	<b>4,482,656.61</b>	<b>0.00</b>								
OOMAPAS-MD-2018-06	613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua AMPLIACION E INTERCONEXION DE LINEA DE 12" Y 6" PARA REFORZAR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE PUERTO PEÑASCO SONORA	0.00	6,460,997.06	6,460,997.04	0.02	100	100	1,2 Km.	M. Lineales Tuberia	30,000	HABS.	Ing. Propios	Admon. Directa
	<b>Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,460,997.06</b>	<b>6,460,997.04</b>	<b>0.02</b>								
	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61409 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0						
	<b>Sub-Total</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
	<b>TOTALES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>49,763,466.94</b>	<b>44,645,280.76</b>	<b>5,118,186.18</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

**TESORERO MUNICIPAL**  
 C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA

  
**XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**
  
**PUERTO PEÑASCO SONORA**